

监理检查记录表

工程名称：河北中友机电 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZYJD-JC-001

施工单位	中石化建设有限公司 第十一分公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有 限公司
检查时间	2017. 04. 25	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1、201、202、203 屋面支架敷设安装。		
存在问题	1、202 屋面临边防护不到位存在安全隐患。 2、个别施工人员未佩戴安全帽。		
整改要求	按照安全文明施工规范要求施工人员佩戴安全帽，并做好临边防护。		
检查人	田石欣	施工项目部 签收人/日期	韩计有 2017.4.25
整改情况	按照要求已整改  整改负责人：任海平 日期：2017.4.27		
复查意见	已整改符合要求  复查人：田石欣 日期：2017.4.28		

监理检查记录表

工程名称: 河北中友机电 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZYJD-JC-002

施工单位	中石化建设有限公司第十一分公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.05.10	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、5#、7#箱逆变基础土方开挖。 2、5#、7#箱逆变基础钢筋加工。		
存在问题	1、5#、7#箱逆变基础钢筋局部存在锈蚀。		
整改要求	1、对 5#、7#箱逆变基础钢筋进行除锈。		
检查人	司在欣	施工项目部 签收人/日期	韩计青 2017.5.10
整改情况	整改负责人: 张海波 日期: 2017.5.10 		
复查意见	复查人: 司在欣 日期: 2017.5.11 		

监理检查记录表

工程名称：河北中友机电 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZYJD-JC-003

施工单位	中石化建设有限公司第十一分公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.05.15	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	202、203、老厂屋面接地扁铁倒运就位。 九号箱逆变基础混凝土浇筑。		
存在问题	1、202、203、老厂屋面接地扁铁倒运就位临边防护不到位存在安全隐患。		
整改要求	按照安全文明对 202、203、老厂屋面接地扁铁倒运就位临边防护。		
检查人	司在欣	施工项目部 签收人/日期	韩计青 2017.5.15
整改情况	按照要求已整改 整改负责人：张海波 日期：2017.5.15		
复查意见	已整改符合安全 复查人：司在欣 日期：2017.5.16		

监理检查记录表

工程名称：河北中友机电 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZYJD-JC-004

施工单位	中石化建设有限公司第十一分公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.05.20	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、202 屋面进行扁钢支架安装； 2、203 屋面桥架安装。		
存在问题	1、202 屋面桥架安装后盖板未固定存在安全隐患。		
整改要求	按照安全文明施工要求对 202 屋面桥架安装盖板固定消除安全隐患。		
检查人	王在波	施工项目部 签收人/日期	韩计青 2017.5.20
整改情况	按照要求已整改。 整改负责人：任海平 日期：2017.5.20		
复查意见	已整改符合安全。 复查人：王在波 日期：2017.5.21		

监理检查记录表

工程名称：河北中友机电 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZYJD-JC-005

施工单位	中石化建设有限公司第十一分公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.05.15	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	老厂屋面直立锁边夹具安装。 预制仓钢筋绑扎，模板支设加固。 五号、七号箱逆变基础混凝土浇筑。 九号箱逆变基础混凝土垫层浇筑。		
存在问题	1、九号箱逆变基础混凝土垫层浇筑部分未振捣。 2、预制仓内模板支设加固，模板存在抛掷现象，存在安全隐患		
整改要求	按照规范对九号箱逆变基础混凝土垫层均匀振捣。 按照安全文明施工物料应该上下传递禁止抛掷。		
检查人	司在政	施工项目部 签收人/日期	韩计有 2017.5.15
整改情况	按照要求已整改 整改负责人：任海华 日期：2017.5.15		
复查意见	整改符合要求 复查人：司在政 日期：2017.5.15		