

## GFDZJBM14: 监理检查记录表

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目

编号:

|           |                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 临沂绿源建设工程有限公司                                                                                   | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2017 年 4 月 30 日 上午 9 时 30 分                                                                    | 检查地点            | 裕龙和中韩厂区各屋面     |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 裕龙 1 至 4#箱逆变设备基础土方开挖, 基槽验收。                                                                    |                 |                |
| 存在问题      | 1、1 至 4#箱逆变设备基础局部宽度不足;<br>2、箱逆变设备基础土方开挖深度不符合设计要求;                                              |                 |                |
| 整改要求      | 1、就裕龙厂区内各个箱逆变设备基础土方开挖尺寸偏差及深度现场调整或与设计单位联系出具变更。                                                  |                 |                |
| 检查人       | 史朝臣                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 李勇 5.1         |
| 整改情况      | 已联系设计变更<br><br>整改负责人: 李勇 日期 5.2                                                                |                 |                |
| 复查意见      | 同意按变更执行<br><br>复查人: 史朝臣 日期 5.3                                                                 |                 |                |

-注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。