

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目

编号:

施工单位	临沂绿源建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年5月16日 上午8时	检查地点	裕龙和中韩厂区各屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	验收裕龙1至4#箱逆变设备基础底板钢筋模板安装		
存在问题	1. 各个设备基础柱筋未规定; 2. 底板模板加固不到位, 个别边模仅加固两边, 中间未加固; 3. 双层双向钢筋上表面钢筋马凳放置数量少, 且个别采用烧结砖垫置		
整改要求	1. 浇筑前固定好柱筋位置; 2. 底板边模加固完善后再浇筑施工; 3. 浇筑前增加马凳数量。		
检查人	史朝	施工项目部 签收人/日期	方勇 5.17
整改情况	已按照要求整改。 整改负责人: 方勇 日期 5.20		
复查意见	同意进行下道工序施工。 复查人: 史朝 日期 5.22		

注: 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。