

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目

编号:

施工单位	临沂绿源建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 5 月 19 日 下午 5 时	检查地点	裕龙和中韩厂区各屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视裕龙 3#箱逆变设备基础梁板柱钢筋模板安装		
存在问题	1、加固木方与模板间间距过大; 2、个别柱内砂浆清理不到位; 3、柱砂浆清理后未冲洗。		
整改要求	1、梁板柱加固完成后先自检; 2、做好柱内砂浆清理及冲洗工作。		
检查人	史翔	施工项目部 签收人/日期	李勇 5.19
整改情况	已按照要求整改 整改负责人: 李勇 日期 5.20		
复查意见	同意进行下道工序施工 复查人: 史翔 日期 5.21		

-注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。