

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目

编号:

施工单位	临沂绿源建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 5 月 28 日 上午 10 时	检查地点	裕龙和中韩厂区各屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	验收裕龙 1#逆变、4#箱逆变设备基础梁板柱钢筋模板		
存在问题	1、两个逆变中间的梁因板筋压着, 未放置马镫, 被踩踏后上部钢筋与箍筋分离; 2、个别梁宽度控制不到位, 梁底未放置垫块, 封模时边缝过大等问题。		
整改要求	1、增加马镫数量, 恢复梁钢筋笼; 2、控制梁的宽度。		
检查人	史利	施工项目部 签收人/日期	方勇 5.28
整改情况	已按照要求整改完毕 整改负责人: 方勇 日期 5.29		
复查意见	同意进行下道工序施工 复查人: 史利 日期 5.30		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。