

GF-DZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目

编号:

施工单位	临沂绿源建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 6 月 10 日 上午 9 时	检查地点	裕龙和中韩厂区各屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	验收中韩厂区 5#箱逆变及预制舱设备基础梁板柱钢筋模板施工		
存在问题	1、悬挑板部分架力钢筋采用圆钢, 与设计图纸要求不符; 2、A-B 轴交 1-2 轴范围内板面钢筋施工与设计的要求不符, 设计采用双层双向布置, 但现场仅单层; 3、预制舱基础柱 GZ1 要求内外两层箍筋, 现场施工仅有外箍;		
整改要求	详见监理工程师通知单, 编号为 ZHJL-20170610-003		
检查人	史有田	施工项目部 签收人/日期	李勇 6.10
整改情况	已联系设计单位出具变更。 整改负责人: 李勇 日期 6.11		
复查意见	设计变更单尽快出具。 复查人: 史有田 日期 6.12		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。