

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目

编号:

施工单位	临沂绿源建设工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 6 月 15 日 上午 11 时		检查地点	裕龙和中韩厂区各屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	中韩 5#箱逆变、预制舱一、二次仓箱体设备吊装事项			
存在问题	中韩预制舱、5#箱逆变设备基础在未达到标准养护期同时未提供有效的基础混凝土强度试验报告的情况擅自进行设备吊装作业。			
整改要求	详见监理工程师通知单, 编号为 ZHJL-20170615-005。			
检查人	史青见	施工项目部 签收人/日期	方勇 6.15	
整改情况	未影响使用。 整改负责人: 方勇 日期 6.16			
复查意见	尽快做混凝土强度试验。 复查人: 史青见 日期 6.17			

-注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。