

监理检查记录表

工程名称 山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

编号: 004

施工单位	山东军辉建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 05 月 13 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点, 生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求, 紧密结合现场安全生产工作实际, 开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、屋顶采光带防护网铺设不及时。 2、彩钢采光带无安全防护措施及安全警示标示。 3、办公区消防器材定期检查记录不完整。 4、个别施工人员未着工作服。 5、屋顶施工废料清理不干净。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改, 请于 3 天之内进行整改, 并让监理复检		
检查人	黄崇辉	施工项目部 签收人/日期	张发现
整改情况	已整改完毕 整改负责人: 张发现 日期: 2017.5.14		
复查意见	复查人: 黄崇辉 日期: 2017.5.14 		