

监理检查记录表

工程名称：樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

编号：YHWJ-ZHJL-01

施工单位	天津中能投能源 科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2017 年 04 月 19 日	检查地点	施工现场、材料场地
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	1、现场安全文明控制 2、现场安全文明管理 3、施工现场安全状况		
存在问题	1、现场施工没有佩戴安全帽。 2、屋面施工没有采取有效的防滑措施。 3、支架材料摆放凌乱。 4、屋面施工垃圾没清理，没做到工完料净。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	夏志兵	施工项目部 签收人/日期	郭祥德 2017.04.19
整改情况	对存在的问题已整改完毕。 整改负责人：郭祥德 日期：2017.04.20		
复查意见	经复查，存在的问题整改符合要求。 复查人：夏志兵 日期：2017.04.20		







