

监理检查记录表

工程名称：樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

编号：YHWJ-ZHJL-02

施工单位	天津中能投能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 04 月 21 日	检查地点	退火车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区安装支架的配重基础浇筑。		
存在问题	1、浇筑混凝土的过程中振捣不密实，存在孔洞，局部存在麻面。 2、拆除模板过早，基础出现坍塌。		
整改要求	1、对于出现麻面的配重基础用高标号的水泥砂浆修复。 2、坍塌的配重基础重新制做。		
检查人	夏志兵	施工项目部 签收人/日期	郭祥德 2017.04.21
整改情况	已安排人员对有麻面的配重基础进行抹砂浆修复，坍塌的配重基础已浇筑完成，请监理复查。 整改负责人：郭祥德 日期：2017.04.21		
复查意见	经复查，存在的问题已按要求整改。  复查人：夏志兵 日期：2017.04.21		