

## 监理检查记录表

工程名称：樱花五金集团菏泽金属制品有限公司 4MW 分布式发电项目

编号：YHWJ-ZHJL-04

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 施工单位      | 天津中能投能源科技有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                 | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司    |
| 检查时间      | 2017 年 05 月 03 日                                                                                                                                                                                                                                                              | 检查地点            | 施工现场、材料场地         |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项                                                                                                                                                                                |                 |                   |
| 施工及检查情况简述 | 1、现场安全文明控制<br>2、现场安全文明管理<br>3、施工现场安全状况                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                   |
| 存在问题      | 1、施工通道没有按照合同要求采用钢斜梯。<br>2、现场施工没有佩戴安全帽。<br>3、新进工人没有进行安全教育和安全技术交底。<br>4、屋面组件护角、水泥残渣、防水卷材废料等施工垃圾没清理。                                                                                                                                                                             |                 |                   |
| 整改要求      | 严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内进行整改，并让监理复检                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                   |
| 检查人       | 夏志兵                                                                                                                                                                                                                                                                           | 施工项目部<br>签收人/日期 | 郭祥德<br>2017.05.03 |
| 整改情况      | 以上问题均已按要求进行整改，请监理复查。<br><br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>整改负责人：郭祥德</span> <span>日期：2017.05.04</span> </div>                                                                                                                             |                 |                   |
| 复查意见      | <div style="text-align: center;">  </div> 经复查，钢斜梯没有安装，其他项均已整改，符合要求。<br><div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>复查人：夏志兵</span> <span>日期：2017.05.04</span> </div> |                 |                   |