

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 中设国联于都县盘古山镇 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药种植一体项目
 编号: JL-JCJLB-003

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 5 月 26 日		检查地点	光伏 2 区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	光伏区桩基础螺栓预埋件施工			
存在问题	光伏 2 区螺栓预埋件焊接有漏焊虚焊现象			
整改要求	要求施工方按规范要求施工, 对工人进行设计交底, 补焊清理焊渣, 杜绝今后此类现象			
检查人	张金星	施工项目部 签收人/日期	姜平 2017.5.26	
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 姜平 日期 2017.5.26			
复查意见	整改合格, 允许下一道工序施工 复查人: 张金星 日期 2017.5.26			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。