

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 中设国联于都县盘古山镇 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药种植一体项目
 编号: JL-JCJLB-004

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理单位
检查时间	2017 年 5 月 28 日		检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	光伏区桩基础拆模			
存在问题	发现个别螺栓预埋件混凝土桩面有蜂窝麻面现象			
整改要求	要求施工方加强人员机械配置, 浇筑后安排工人振捣棒跟进			
检查人	张金星、刘元	施工项目部 签收人/日期	 2017.5.28	
整改情况	已按要求整改。 整改负责人:  日期 5.28			
复查意见	现场浇筑时应委派专人负责指挥 复查人:  日期 5.28			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。