



正衡监理

编号: JL- (PGSGF) -07

监 理 月 报

工程名称: 中设国联于都县盘古山镇 60MWp (二期 40MWp)
光伏电站中草药种植一体化项目

2017 年 11 月第 7 期



项目监理部 (章):

总监理工程师: 任仲峰

报告日期: 2017 年 11 月 29 日



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 月 报

工程名称: 中设国联于都县盘古山镇 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药种植一体化项目

月报开始时间 2017 年 11 月 01 日 结束日期 2017 年 11 月 29 日

监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	光伏区、山地集中电站	中设国联于都县盘古山镇 60MWp (二期 40MWp) 光伏电站中草药种植一体化项目	√	√	因村民坟地阻工属于半停工状态

一、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	施工现场平整土地约 170 亩, 完成 67%。 因村民坟地阻工 11 月 22 至今暂时停工。 业主有关人员进行协商, 近期解决。	1、光伏四区平整场地。	1、平整产地。 2、桩基钻孔, 浇筑。 3、支架组件安装。
安全	安全培训情况		督促施工单位对进场新员工进行安全教育
	安全交底情况	督促施工单位	继续督促施工



		对危险作业点进行班前交底	单位进行班前交底
	安全措施落实情况	良好	监督施工单位认真落实安全措施
	安全文明施工情况	现场安全、文明措施良好	加强现场安全管理力度
质量	主要工序质量	满足设计及规范要求。	对现场进行巡视检查和旁站。
	主要原材料质量	无	对主要材料进行检查
	构（配）件质量	无	把控好进场材料质量关
	设备质量	无	进行进场报验、开箱检查
	质量验评情况	工序施工符合设计要求	加强过程检查力度，加大工序报验抽查力度
投资	资金情况	按照施工进度和施工合同支付	/
	款项支付情况	已支付首次	/
	预算外签证	无	/
合同	合同签订情况	施工合同已签订	/
	合同执行情况	按合同执行	做好合同执行工作

一、 本月进度情况

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	本月实际(完成量 / 总量)	累计完成(完成量 / 总量)	备注
----	------	--------	--------	--------	--------	----------------	----------------	----



1	平整场地	2017.11.01	2017.11.30	2017.11.09	2017.11.30	170 亩	170 亩	67%
2								
3								
4								
5								
6								

二、 下月进度计划

序号	任务名称	计划开始时间	计划结束时间	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成 (完成量 / 总量)	本月实际完成 (完成量 / 总量)	权值
1	平整场地	2017.12.01	2017.12.15				100%	
2	钻桩孔灌注	2017.12.10	2017.12.31			不确定	/	
3	支架安装	2017.12.20	2017.12.31			不确定	/	
4	组件安装	2017.12.25	2017.12.31			不确定	/	
5								
6								

三、 安全文明施工情况

事故(起)			编制安全策 划文件(份)	施工 人数	安全分包情况			
人身重 伤	机械设 备	电网事 故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外 包队伍 数量	系统外 队伍人 数
无	无	无	/	35 人	/		/	/

四、 施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	平整场地落实。	平整场地，钻桩孔，灌注，组件安装。
安全管理	不定期巡视检查现场工作	不定期巡视检查现场工作



质量管理	符合设计要求	加强质量管理。
技术管理	/	/
造价管理	/	/
物资供应	/	/

常州正衡电力工程监理有限公司

中设国联于都县盘古山镇 60MWp（二期 40MWp）光伏电站中草药

种植一体化项目监理部

2017 年 11 月 29 日



中设国联于都县盘古山镇 60MWp（二期 40MWp）光伏电站中 草药种植一体化项目

报告日期： 2017.11.28

编号： 007

项目名称	中设国联于都县盘古山镇 60MWp（二期 40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目	业主单位	于都县中设国联新能源有限公司
项目规模	20MWp	项目地址	江西省赣州市于都县盘古山镇仁风村及靖石乡一带
监理负责人	李士中 贾东生	监理人数	2 人
进场时间	2017 年 5 月 5 日（刘元进场时间）	合同工期	2017.5.4-2017.9.17
参建单位	建设单位：于都县中设国联新能源有限公司 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 设计单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 总包单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 分包单位：江苏共拓能源有限公司（升压站）		

报告内容

一、项目概况

中设国联于都县 60MWp 光伏电站中草药种植一体化项目，选址在赣州市于都县盘古山镇仁风村及其与靖石乡交接处一带，规划使用荒山荒坡土地约 1600 余亩，项目总投资 5.1 亿元。项目按农（林）光互补综合利用模式开发，不改变用地属性和用途，光伏板最底缘抬高 1.5 米以上。在光伏板下同步开发千亩中草药种植基地，根据土壤组分特性选择种植喜阴、耐阴性中草药植物。

二、业主单位情况

1、业主公司：于都县中设国联新能源有限公司

备案号：于发改字【2015】111 号

总投资：约 1.6 亿元

期限：自 2017 年 5 月 3 日起至 2017 年 8 月 30 日止。

2、现场管理人员配置、分工、能力水平：

王 兵，工程部副经理，全面负责项目管理工作



由 扫描全能王 扫描创建

陈新兴，项目经理，全面负责项目建设管理工作；

姜韬韬，业务经理，全面负责业主方面的手续工作

3、对项目实施和监理工作的特殊要求。

按合同规定进行全过程全方位的施工质量、安全监管，执行监理旁站制度，组织工程各分部分项验收和评定。

三、设计单位情况

1、施工图交付情况介绍；

已交付升压站土建、电气图纸和光伏区土建、电气施工图。

2、现场是否有设计代表，设计变更处理情况；

现场无设计代表，暂无设计变更；

3、对项目现场设计问题、参与验收响应情况。

EPC 总承包；

四、供应商材料、设备进场情况

1、主材料、设备到场百分比，是否影响施工进度；

不影响

2、所需材料、设备暂时满足施工需要；

暂时不影响施工进度。

3、材料、设备进场滞后（如有）原因；

无滞后；

4、措施。

督促总包方尽快发货，不能影响现场施工计划。

五、施工情况

总包与分包单位介绍，现场管理人员介绍：

总包单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

施工单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司；江苏共拓能源有限公司

总包单位：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司：邹开举

分包单位：江苏共拓能源有限公司：李灵华

1、本月进度、质量、安全情况描述，截止 11 月 29 日，工程完成情况如下：



进度情况，1、平整场地 170 亩，约完成 67%。

质量情况，目前满足规范和设计要求。

安全情况：施工符合安全规范，暂无安全事故发生。

(1) 分包单位人员素质一般、水平一般，自身管理尚可；

(2) 总包单位人员管理力度一般；

六、监理工作情况

1、当月监理工作开展情况综述

项目分布比较分散，每日四点一线巡查，重要地方旁站监理

2、工作中不足和需要加强、提高的地方

业主对监理工作的态度、意见及要求；

业主对监理较满意，要求监理单位应加强施工现场的监理工作，对施工的全过程进行全面的检查监督，保证工程安全质量进度。

3、监理工作与生活情况，需要公司哪些帮助。

项目地处于江西山区，山高林密，气温转冷，雨水较多，湿度极大，要求公司允许购买取暖设备。

七、其他

八、总结

本月光伏四区平整场地完成 67%，因村民坟地问题，暂时停工，近期解决。监理工作尽心尽责，更好完成本职工作。

中设国联于都县盘古山镇 60MWp（二期 40MWp）光伏电站中草药种植一体化项目监理项目
部

2017.11.29

