

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目

编号: 001

施工单位	南京东送电力科技有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 5 月 13 日		检查地点	1#宿舍楼
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场监理人员对场区各分项工程进行了巡视和检查, 在检查过程中发现宿舍区 1#楼预制块高矮不一。			
存在问题	1#楼屋面安装的预制块高矮不一, 达不到设计和规范要求, 直接影响了支架和组件的安装详见工作联系单 002			
整改要求	严格按照图纸及规范进行预制块垫调, 后采取预制块加固措施。			
检查人	徐国政	施工项目部 签收人/日期	程章耀 2017.6.13	
整改情况	经检查现场预制块及组件已调平, 预制块底部采取了细沙混凝土捣塞找平。 整改负责人: 程章耀 日期 2017 年 6 月 13 日			
复查意见	复查人: _____ 日期 _____			