

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目

编号: 013

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 10 月 26 日	检查地点	9#教学楼屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对 9#教学楼支架安装、组件安装进行检查		
存在问题	1、发现个别支架立柱不垂直, 影响受力; 2、个别螺栓未拧紧; 3、水平檩条不在一条直线上; 4、个别支架未调平; 5、发现个别边压块、中压块安装不牢固; 6、组件安装过程中, 上下块组件错缝; 7、组件安装不在一条直线上;		
整改要求	1、要求立柱垂直于地面; 2、要求螺栓重新拧紧; 3、要求水平檩条带线安装, 保证在一条直线上; 4、要求支架调平验收后方可进行组件安装; 5、要求总包对所有组件进行排查, 对未拧紧的边压块及中压块进行紧固处理, 上下块组件错缝的及时整改; 6、组件安装要求带线施工, 保证一条直线;		
检查人	李和奇	施工项目部 签收人/日期	程彦耀
整改情况	已按要求整改。 整改负责人: 程彦耀 日期 2017.10.27.		
复查意见	复验合格。 复查人: 李和奇 日期 2017.10.27		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。