

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目

编号: 014

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 11 月 09 日	检查地点	7#实训楼北侧电缆沟
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对 7#实训楼北侧段电缆沟开挖进行检查		
存在问题	1、发现个别地方开挖深度不够; 2、电缆沟局部基底未处理高低不平;		
整改要求	1、保证开挖深度满足设计要求; 2、对电缆沟基底进行处理, 保证平直;		
检查人	左和奇.	施工项目部 签收人/日期	程军耀
整改情况	已按要求整改. 整改负责人: 程军耀 日期 2017.10.10.		
复查意见	验收合格. 复查人: 左和奇 日期 2017.10.10.		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。