

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目

编号: 017

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 01 月 14 日	检查地点	生活区、材料堆放区、施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1、进行冬季安全隐患大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、材料堆放区未分类码放, 材料摆放凌乱, 随处扔放; 2、材料加工区配电箱未上锁, 消防器材未配备到位; 3、宿舍发现大功率电器设备; 4、未回填的电缆沟未搭设临边防护, 未设警示牌; 5、施工现场发现吸烟现象; 6、现场施工佩戴安全帽不规范未系紧帽带; 7、现场施工垃圾较多, 没及时清理, 集中堆放;		
整改要求	1、材料堆放区重新整理, 做好材料成品保护; 2、配电箱要上锁, 要求接线等工作必须专业电工负责, 及时配备消防器材; 3、宿舍不得使用大功率电器设备; 4、对于未回填的电缆沟要求搭设临边防护; 5、施工现场不允许吸烟; 6、要求进入施工现场必须佩戴安全帽; 7、要求现场整洁, 材料集中堆放, 做好安全文明工作; 要求做好冬季安全施工工作, 按照《安全文明施工标准化管理办法》整改, 请于 3 天之内进行整改, 并让监理复检。		
检查人	左利齐、杨峰、齐明、程章耀		施工项目部 签收人/日期 程章耀
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 程章耀 日期 2018.1.17		
复查意见	复检已按要求进行整改。 复查人: 左利齐 日期 2018.01.17		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。