

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目

编号: 002

施工单位	南京东送电力科技有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 5 月 30 日		检查地点	开关站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场监理人员对场区各分项工程进行了巡视和检查, 在检查过程中发现施工单位在开关站施工时, 未按照开关站的基础图纸施工。			
存在问题	开关站基础施工与图纸不符详见监理工作联系单 003			
整改要求	严格按照图纸及规范施工, 对未按图纸施工部位, 提供设计变更图纸。			
检查人	徐国政	施工项目部 签收人/日期	程章耀 2017.6.3	
整改情况	施工单位已与设计院取得联系, 已出具变更图纸 整改负责人: 程章耀 日期 2017 年 6 月 3 日			
复查意见	复查人: _____ 日期 _____			