

监 理 检 查 记 录 表

编号: 005

工程名称: 溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

施工单位	江苏启安建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 7 月 5 日	检查地点	1#车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1#车间屋面安装的镀锌扁钢 (螺栓连接、焊接)		
存在问题	1、个别镀锌扁钢钻孔处防腐不到位已经出现生锈现象 2、个别镀锌扁钢局部镀锌层已破坏、生锈 3、镀锌扁钢与女儿墙钢架焊接时, 下面未放置接火盆		
整改要求	1、屋面镀锌扁钢安装 (螺栓连接、焊接) 要严格按设计及规范要求施工, 并做好自检工作。 2、镀锌扁钢要严格按设计及规范要求做好防腐处理, 对个别扁钢钻孔防腐不到位, 出现生锈现象的要进行返工处理。 3、对个别镀锌扁钢局部镀锌层已破坏、生锈的, 要先进行除锈, 再进行防腐处理, 对镀锌扁钢镀锌层大面积严重破坏的, 要禁止使用。 4、镀锌扁钢与女儿墙钢架焊接时, 要求下面要放置接火盆, 避免对屋面造成破坏。		
检查人	赵传辉	施工项目部 签收人/日期	赵传辉 2017.7.5
整改情况	已按要求完成整改。 整改负责人: 赵传辉 日期: 2017.7.7		
复查意见	经复查, 以上内容已基本按要求完成整改。 复查人: 赵传辉 日期: 2017.7.7		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。