


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号：008

施工单位	江苏启安建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 8 月 2 日	检查地点	1#车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对 1#车间屋面桥架内布设的电缆线进行检查		
存在问题	1、设计上已经明确要求电缆的布设，弯折半径为 15 倍其直径；现场桥架内 35mm² 低压电缆布设存在随意弯折现象。 2、目前桥架内电缆已经开始布设，所有的桥架拐角处（尖锐部位）未做防护，存在划伤电缆外保护层的隐患。		
整改要求	针对上述问题，已经下发监理通知单 006。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2017.8.3.
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。