

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号：010

施工单位	江苏启安建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 8 月 10 日	检查地点	1#车间屋面 A 区和 D 区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对 1#车间屋面 A 区组件接线施工及 D 区防雷接地镀锌扁钢安装施工进行检查		
存在问题	1、1#车间屋面 A 区组件接线施工中，工人未佩戴绝缘橡胶手套，存在安全隐患。 2、1#车间屋面 D 区防雷接地镀锌扁钢安装施工，个别工人在扁钢钻孔施工中，未按要求在下面垫放木方，导致个别夹具受损。		
整改要求	1、要求施工单位在组件安装的过程中，严格按建设单位下发的《太阳能光伏组件安装手册》及其他相关规范要求施工，组件接线施工中必须让工人使用绝缘工具，同时佩戴绝缘橡胶手套。 2、针对 D 区个别工人未按要求进行扁钢钻孔施工而造成个别夹具受损事项，要求施工单位立即进行整改；扁钢钻孔时必须下面垫放方木，防止造成夹具及屋面的破坏；并要求施工单位及时按规范要求做好钻孔的防腐处理，避免个别钻孔漏做防腐。		
检查人	王传辉	施工项目部 签收人/日期	2017.8.10.
整改情况	已按照要求整改完成。 整改负责人：王传辉 日期：2017.8.11		
复查意见	经复查，以上内容已基本按要求进行整改 复查人：王传辉 日期：2017.8.11		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。