

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号: 011

施工单位	江苏启安建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 8 月 15 日	检查地点	1#车间屋面 B 区和 D 区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对 1#车间屋面 B 区、D 区及 E 区进行巡视检查		
存在问题	1、1#车间屋面 B 区组件在搬运、摆放的过程中, 未能将从组件上撕掉的角码及时清理, 导致屋面上的角码垃圾较多且散乱。 2、1#车间屋面 D 区桥架内电缆的绑扎固定, 仍再用白色塑料扎带 (白色塑料扎带极易老化) 3、1#车间屋面 E 区有个别镀锌扁钢锈蚀严重, 未进行除锈、防腐处理。 4、现场个别工人未能按要求穿戴劳保鞋。		
整改要求	1、要求现场要保持干净、整洁; 在以后组件搬运、摆放的过程中, 从组件上撕掉的角码要及时清理 (可以统一放在袋子里或者纸箱内), 严禁将角码随意、散乱的丢弃在屋面上。 2、要求所有的保护管及电缆的绑扎固定, 严禁使用白色塑料扎带, 要求用带铁丝内芯的黑色扎丝进行绑扎固定。 3、要气施工单位做好自检工作, 针对出现的个别镀锌扁钢锈蚀严重, 且未进行除锈、防腐处理的, 要及时进行除锈、防腐处理。 4、要求所有的工人进场施工前, 须按要求穿戴好安全帽、反光服及劳保鞋。		
检查人	王传辉	施工项目部 签收人/日期	王传辉 2017.8.15
整改情况	已按照要求整改完成 整改负责人: 王传辉 日期: 2017.8.16		
复查意见	经复查, 除第 2 项外, 其它内容已基本按要求进行整改 复查人: 王传辉 日期: 2017.8.16		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。