

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号：012

施工单位	江苏启安建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 8 月 23 日	检查地点	1#车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对 1#车间屋面进行巡视检查		
存在问题	1、屋顶上有个别 T 型桥架转弯角采用直角弯,不符合规范要求。 2、现场发现有个别工人在 MC4 插件安装施工过程中,未能按要求佩戴绝缘手套,存在电弧伤人的安全隐患。 3、1#车间屋面 B 区有一堆光伏组件存在集中堆放现场,未能按以审核通过《新溧阳时代新能源光伏组件安装作业指导书》上的要求分散到组件支架上。 4、现场发现有个别工人在组件安装的过程中把接地导线及其他物品放置在组件板上(正面)		
整改要求	针对以上事宜,已经下发监理通知单 009		
检查人	夏传祥	施工项目部 签收人/日期	肖金峰 2017.8.23
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	复查人: _____ 日期: _____		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。