

监 理 检 查 记 录 表

编号: 013

工程名称: 溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

施工单位	江苏启安建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 9 月 2 日	检查地点	1#车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对 1#车间屋面进行巡视检查		
存在问题	1、1#车间屋面有个别镀锌扁钢存在局部锈蚀现象, 未能及时进行除锈及防腐处理。 2、现场有个别镀锌钢管局部出现锈蚀现象, 未能及时进行除锈及防腐处理; 且镀锌钢管切割的部位, 切割口未进行毛刺清理及防腐处理。 3、现场施工的过程中, 有个别工人未能按要求穿工作服、反光衣及劳保鞋。 4、现场发现有个别工人在 MC4 插件连接施工的过程中, 未能按要求佩戴绝缘手套, 存在电弧伤人的安全隐患。 5、现场有个别工人将矿泉水瓶等其他杂物放在已经安装完成的组件阵列下面, 考虑组件的安全性及后期清理的困难, 严禁将任何杂物放在组件阵列下面。		
整改要求	针对以上事宜, 已经下发监理通知单 011		
检查人	殷传峰	施工项目部 签收人/日期	2017.9.2.
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	复查人: _____ 日期: _____		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。