

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号: 001

施工单位	苏州腾晖电力技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 09 月 15 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对五员外村一个点对钻孔情况进行实测与检查; 本次抽检数量为 150 个孔 (共 656 个)。		
存在问题	1、孔深达不到设计要求 (不低于 1700mm)。 2、孔径达不到设计要求 (250mm)。		
整改要求	1、要求必须满足设计要求, 加长钻头长度, 确保孔深能够达到 1700mm。 2、要求必须满足设计要求, 更换钻头或者拿出其他相应措施确保孔径能够达到 250mm。		
检查人	王国富、严卫忠	施工项目部 签收人/日期	葛会会 2018.9.15
整改情况	对以上问题已整改。 整改负责人: 葛会会 日期 2018.9.15		
复查意见	整改已完成, 符合要求 复查人: 王卫忠 日期 2018.9.15		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

