

监理检查记录表

工程名称: 丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目 编号: 003

施工单位	苏州腾晖电力技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 09 月 22 日	检查地点	施工现场
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	一、干沟尧施工现场定位放点完成，打孔完成，进行桩基础浇筑。 二、大河东村定位放线人员到施工现场查看地形并测量放线。		
存在问题	1、现场浇筑时发现有塌孔现场。 2、部分预埋件入土深度达不到设计要求。		
整改要求	1、对于现场塌孔，要求施工单位对孔深达到要求的用钻头夯实，孔深达不到要求的必须清理，清理完成孔深达到要求后方可浇筑。 2、现场告知施工单位，必须严格按照相关设计图纸要求作业，未符合设计要求的要求施工单位立即整改，整改完成自检合格后报监理部复查。		
检查人	段光林	施工项目部 签收人/日期	葛会会 2018.9.22
整改情况	针对以上问题，已逐一整改。 整改负责人: 葛会会 日期 2018.9.22		
复查意见	整改已完成，符合要求。 复查人: 孙国强 日期 2018.9.22		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

