

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号: 004

施工单位	常州天合光伏发电系统有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 09 月 22 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一、坝上(万胜永)定位放点完成,开始打孔浇筑桩基础。 二、对坝上(万胜永)部分进出材料进行开箱检查。 三、坝上(万胜永)预埋件进行校准,进行浇筑前的准备工作。		
存在问题	1、部分施工人员未佩戴安全帽。 2、黑山嘴镇黄旗村打孔和浇筑同时进行,浇筑预埋件不合格。		
整改要求	1、要求施工单位对施工人员进行安全教育交底,进出施工现场施工人员必须规范佩戴安全帽。 2、对不合格的基础立即停工整改,施工必须严格按照工序进行施工,上道工序完成后报监理方检查,检查合格后方可进入下道工序。		
检查人	秦福章	施工项目部 签收人/日期	杨存柱 2018.09.22
整改情况	针对以上问题,已逐一整改。 整改负责人: 杨存柱 日期 2018.09.22		
复查意见	以上问题整改已完成,符合要求 复查人: 王国防 日期 2018.9.22		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

