

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号: 005

施工单位	苏州腾晖电力技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 09 月 29 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一、头道村打孔完成。开始浇筑。 二、大河东村定位放线完成, 开始打孔。 三、小庙子村设备材料进场安装完成。		
存在问题	1、现场浇筑时发现塌孔现场。 2、检查发现红石村防雷接地接地极数量与图纸不符合。		
整改要求	1、对于现场塌孔, 要求施工单位对孔深达到要求的用钻头夯实, 孔深达不到要求的必须清理, 清理完成孔深达到要求后方可浇筑。 2、现场告知施工单位, 必须严格按照相关设计图纸要求作业, 未符合设计要求的要求施工单位立即整改, 整改完成自检合格后报监理部复查。		
检查人	段光林、秦福章	施工项目部 签收人/日期	葛会会 2018.9.29
整改情况	针对以上问题已逐一整改。 整改负责人: 葛会会, 日期 2018.9.29		
复查意见	以上问题已完成整改符合要求 复查人: 王同/信 日期 2018.9.29		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

