

监理检查记录表

工程名称: 丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目 编号: 006

施工单位	苏州腾晖电力技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 09 月 29 日	检查地点	施工现场
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	一、头道村打孔完成。开始浇筑。 二、大河东村定位放线完成，开始打孔。 三、学堂营村开始预埋件基础浇筑 四、五道营村开始定位放点。		
存在问题	1、现场浇筑时发现有塌孔现象。 2、部分施工人员未佩戴安全帽。		
整改要求	1、对于现场塌孔，要求施工单位对孔深达到要求的用钻头夯实，孔深达不到要求的必须清理，清理完成孔深达到要求后方可浇筑。 2、要求施工单位对施工人员进行安全教育交底，进出施工现场施工人员必须规范佩戴安全帽。		
检查人	段光林、王洪伟	施工项目部 签收人/日期	葛会会 2018.9.29
整改情况	<u>针对以上问题已逐一整改。</u> 整改负责人: 葛会会 日期 2018.9.29		
复查意见	<u>已完成整改、符合要求。</u> 复查人: 小周 120 日期 2018.9.29		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建