



## 监理检查记录表

工程名称: 丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目		编号: 007	
施工单位	常州天合光伏发电系统有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 10 月 09 日	检查地点	施工现场
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	一、官木山村预埋件散料，开始打孔。 二、头道村打孔完成，浇筑完成。 三、小庙子村定位放点完成，开始打孔。		
存在问题	1、现场浇筑时发现有塌孔现场。 2、个别预埋件浇筑过程中垂直度有点偏差		
整改要求	1、对于现场塌孔，要求施工单位对孔深达到要求的用钻头夯实，孔深达不到要求的必须清理，清理完成孔深达到要求后方可浇筑。 2、现场告知施工单位，必须严格按照相关设计图纸要求作业，未符合设计要求的要求施工单位立即整改，整改完成自检合格后报监理部复查。		
检查人	王洪伟	施工项目部 签收人/日期	 2018.10.09
整改情况	 整改负责人:  日期 2018.10.09		
复查意见	 复查人: _____ 日期 2018.10.10		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。  
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。  
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建