

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号: 008

施工单位	苏州腾晖电力技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 10 月 09 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一、小坝子乡沙陀子村定位放点完成, 打孔完成, 开始浇筑。 二、头道村打孔完成, 浇筑完成, 开始支架安装。 三、小庙子村定位放点完成, 打孔完成, 开始支架安装。 四、五道营放点完成, 打孔完成 210 个。		
存在问题	1、现场浇筑时发现有塌孔现场。 2、个别预埋件浇筑过程中垂直度有点偏差。 3、部分基础由于天气霜冻, 施工单位未做好保温工作, 造成冷冻。		
整改要求	1、对于现场塌孔, 要求施工单位对孔深达到要求的用钻头夯实, 孔深达不到要求的必须清理, 清理完成孔深达到要求后方可浇筑。 2、现场告知施工单位, 必须严格按照相关设计图纸要求作业, 未符合要求的要求施工单位立即整改, 整改完成自检合格后报监理部复查。 3、要求施工单位对已冷冻的基础全部敲掉, 重新浇筑, 浇筑完成自检合格后报监理部复查。		
检查人	王洪伟、段光林	施工项目部 签收人/日期	葛金金. 2018.10.9
整改情况	针对以上问题已逐一整改。 整改负责人: 葛金金. 日期 2018.10.9		
复查意见	针对以上问题已完成整改, 符合要求 复查人: 王洪伟. 日期 2018.10.9		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

