

监理检查记录表

工程名称: 丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号: 009

施工单位	苏州腾晖电力技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 10 月 18 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一、富二营村支架基础浇筑完成。 二、沙陀子村基础浇筑。 三、外沟门村基础浇筑。 四、幸福村基础浇筑。		
存在问题	1、现场浇筑时发现有个别塌孔现场。 2、个别预埋件浇筑过程中垂直度、桩距有偏差。 3、个别桩基翻浆深度不够。		
整改要求	1、对于现场塌孔，要求施工单位及总包单位与设计单位联系，拿出合理的施工方案进行整改，孔深达不到要求的必须清理，清理完成孔深达到设计要求后方可浇筑。 2、现场告知施工单位，必须严格按照相关设计图纸要求作业，未符合设计要求的施工单位立即整改，整改完成自检合格后报监理部复查。 3、要求施工单位及时整改且满足要求。		
检查人	秦福章	施工项目部 签收人/日期	葛磊 2018.10.18
整改情况	针对以上问题，已要求施工队逐一整改到位。 整改负责人: 葛磊 日期: 2018.10.18		
复查意见	整改后监理已复核，基本符合要求。 复查人: 王同亮 日期: 2018.10.18		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

