

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号: 010

施工单位	常州天合光伏发电系统有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 10 月 27 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	一、山湾村支架基础浇筑完成。 二、凌营村基础浇筑。 三、亢家沟村基础浇筑完成, 开始安装支架。 四、天桥村基础浇筑完成, 开始安装支架。		
存在问题	1、现场浇筑时发现个别有塌孔现场。 2、个别预埋件浇筑过程中垂直度有点偏差。 3、个别支架安装螺栓未紧固。		
整改要求	1、对于现场塌孔, 要求施工单位及总包单位与设计单位联系, 拿出合理的施工方案进行整改, 孔深达不到要求的必须清理, 清理完成孔深达到设计要求后方可浇筑。 2、现场告知施工单位, 必须严格按照相关设计图纸要求作业, 未符合设计要求的要求施工单位立即整改, 整改完成自检合格后报监理部复查。 3、要求施工单位支架安装螺栓未紧固的重新安装并紧固, 并且安装完成后全部自检。		
检查人	王洪伟、段光林	施工项目部 签收人/日期	杨有恒 2018.10.27
整改情况	针对以上问题, 已要求施工队逐一整改, 整改符合要求。 整改负责人: 杨有恒 日期 2018.10.27		
复查意见	整改合格, 监理部复查合格, 签字及盖章。 复查人: 王同家 日期 2018.10.27		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

