

## 监理检查记录表

工程名称: 丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目 编号: 012

施工单位	苏州腾晖电力技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 11 月 19 日	检查地点	施工现场
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	一、干沟尧村电气施工完成。 二、幸房村开挖接地沟、电缆沟。 三、西营村、小庙子村具备并网条件。 四、海子沟村开始支架组件安装。		
存在问题	1、施工现场部分施工人员未佩戴安全帽。 2、个别接地焊接未焊接饱满。 3、个别支架安装螺栓未紧固，组件安装组与组之间高低相差较大。		
整改要求	1、要求施工单位对施工人员进行安全教育交底，进出施工现场施工人员必须规范佩戴安全帽。 2、现场告知施工单位，必须严格按照相关设计图纸要求作业，未符合设计要求的要求施工单位立即整改，整改完成自检合格后报监理部复查。 3、要求施工单位支架安装螺栓未紧固的重新安装并紧固，并且安装完成后全部自检，组件安装要求施工单位必须严格按照相关设计图纸要求作业。		
检查人	秦福章	施工项目部 签收人/日期	葛东军 2018.11.19
整改情况	<p>已对以上问题，已要求施工队伍一并整改完成。</p> <p>整改负责人: 葛东军 日期 2018.11.19</p>		
复查意见	<p>整改后，监理组检查，基本符合要求。</p> <p>复查人: 孙国亮 日期 2018.11.19</p>		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。



由 扫描全能王 扫描创建