

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号: 016

施工单位	常州天合光伏发电系统有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019 年 05 月 20 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理部按公司要求对项目施工现场进行专项安全文明施工情况大检查, 按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求。 1、对现场进行安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全, 未发现饮酒、精神不振者。 2、巡视检查山弯村、组件整改、基础整改, 符合规范, 现场无异常。 3、巡视检查黑山嘴镇、天桥镇: 接地整改, 检查电缆沟回填。		
存在问题	1、场区内垃圾未及时清理。 2、巡视检查黑山嘴镇、天桥镇: 电缆沟整改。电缆沟回填不符合设计要求。人工回填过慢, 且回填不合格; 现场要求施工方挖机回填, 拆除已安装好的外部围栏, 然后联系挖机, 既加快速度又节省人工成本, 施工方已听取采纳。		
整改要求	1、黑山嘴镇、天桥镇: 电缆沟整改。电缆沟回填不符合设计要求。人工回填过慢, 且回填不合格; 现场要求施工方挖机回填, 拆除已安装好的外部围栏, 然后联系挖机, 既加快速度又节省人工成本。		
检查人	王张伟	施工项目部 签收人/日期	杨有松 2019.5.21
整改情况	针对以上问题, 已要求施工队逐一整改合格 整改负责人: 杨有松 日期 2019.5.21		
复查意见	已整改 复查人: 王张伟 日期 5.21		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。