

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 南京熊猫现代服务业光伏发电项目 1.54MWp

编 号 : GFZJBM-18

施工单位	南瑞电力设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 11 月 24 日	检查地点	南京熊猫现代服务业 1.54MWp
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对 11 月 21 号进场的光伏支架（横梁）进行了拆捆检查。		
存在问题	1、支架横梁表面镀锌不平整。 2、镀锌横梁普遍存在镀锌不均匀、部分横梁有漏镀。 3、镀锌支架两端普遍存在锌渣。		
整改要求	现场要求施工单位： 1、联系供货厂家到施工现场进行整改、修复，整改完成后，报监理项目部进行进行检查验收。 2、光伏支架安装时，施工现场负责人应对不合格支架另外集中存放，禁止安装使用。		
检查人	监理项目部：田同有		
整改情况	与供货厂家联系，现场整改 整改负责人：黄庆 日期 11.24		
复查意见	等待整改完成验收 复查人：田同有 日期 2017.11.24		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



