

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：南京熊猫电子、南京现代服务业光伏发电项目

编号： GFDZJBM14-0013

施工单位	南瑞电力设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.9.13	检查地点	直埋电缆沟
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1：监理按蓝图进行复查电缆沟放线。 2：监理进行安全技术交底（原厂区图纸中所标注的电缆、水管、光纤等）。 3：检查机械操作人员资质及机械年审期限。 4：专职安全员进行旁站及警示标牌设置		
存在问题	部分段落深度未达到设计要求（80cm）		
整改要求	1;对机械未挖到的部分段落（原厂区电缆及排污管道处）要进行人工开挖，避免原厂区电缆伤害。 2：电缆沟底要平整、无石块及废旧铁器 3：限期明天（14日）整改完成，并报监理部验收。		
检查人	田同有	施工项目部 签收人/日期	胡健 2017.9.14
整改情况	已整改到位，请业主及监理方验收 整改负责人：吕好 日期 9.14		
复查意见	经复查，整改到位。 复查人：田同有 日期 2017.9.16		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建