

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 南京熊猫电子、南京现代服务业光伏发电项目

编号: GFDZJBM14-0014

施工单位	南瑞电力设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.9.19	检查地点	直埋电缆铺设回填
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1: 放置电缆前已铺沙。 2: 铺设电缆后铺沙、盖砖、防火封堵制作。 3: 检查机械操作人员资质及机械年审期限合格, 进行机械回填。 4: 专职安全员进行旁站及警示标牌设置		
存在问题	1: 回填后表面不平整。 2: 表面仍有石块, 对以后草坪恢复不利。 3: 施工现场卫生脏乱。		
整改要求	1: 对监理所提问题应逐步整改。 2: 整改后应让厂区物业方、业主方及监理验收。		
检查人	田同有	施工项目部 签收人/日期	胡斜
整改情况	卫生清理干净. 回填表面和物业方协调后整改, 整改负责人: 吕娟 日期: 2017.9.20		
复查意见	复查后. 整改合格. 复查人: 田同有 日期: 2017.9.21		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建