

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 南京熊猫消费服务业光伏发电 1.54MWp 子项目

编号: GFDZJBM14-025

施工单位	南瑞电力设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 12 月 17 日	检查地点	E02 号楼支架安装
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏支架安装: 监理已对楼面安装支架作业人员就进行了光伏支架安装技术交底, 施工质量一般, 部分光伏支架挑选不严格。 光伏组件安装人员较少 (共两组六人)。工期严重滞后。		
存在问题	1)、施工作业人员部分未佩戴安全帽, 违反 (安全文明施工制度), 新进场工人。 2)、光伏支架镀锌不均匀、漏镀、未进行挑选 (已安装)。 3)、部分斜撑未安装 (东部倒数第四排)。 4)、部分光伏支架螺栓缺少平垫。		
整改要求	1)、要求现场专职安全员进行每天进行召开早班会, 对光伏支架安装进行交底 (参照监理光伏支架安装技术交底)、施工过程中进行检查。 2)、对不符合技术规范要求的光伏支架进行撤换、集中存放, 进行退出处理。 3)、监理部要求总包方立即增加光伏组件安装人员。		
检查人	田同有	施工项目部 签收人/日期	曹大庆 2017.12.17
整改情况	1. 3 已按要求整改。 2 正在整改。 整改负责人: 曹大庆 日期: 2017.12.18		
复查意见	部分支架仍然存在质量问题, 需认真整改。 复查人: 田同有 日期: 2017.12.18		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建