

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 南京熊猫电子、南京熊猫现代服务业光伏发电项目 编号: GFZJBM-16

施工单位	南瑞电力设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年11月11日	检查地点	E02号楼人字梯钢结构吊装、组装
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	1、施工现场负责人、专职安全员、技术员到场,对施工操作人员进行了安全及技术交底。 2、监理进行旁站,并对安全防护(警示标志、施工人员安全佩戴)、材料加工质量以及机械作业人员资质、作业机械(起重机)年检期限、合格证进行了检查。		
存在问题	1、H型钢垂直度不够。 2、无脚手架搭建,调整、组装人字梯零部件困难。		
整改要求	1、现场要求施工单位:进行H型钢顶部调节,确保顶部与下部存直。 2、进行脚手架搭建,以备零部件组装、焊接施工人员方便。		
检查人	监理项目部:田同有		
整改情况	H型钢垂直度已调整完成 脚手架三天内(11月)完成。 整改负责人:苏利 日期2017.11.12		
复查意见	三天后复查。 复查人:田同有 日期2017.11.12		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

