



GFDZJBM14： 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：南京熊猫消费服务业光伏发电 1.54MWp 子项目

编号：GFDZJBM14-0019

施工单位	南瑞电力设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年12月01日	检查地点	E02号楼处箱变基础
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	监理已对顶管作业人员就进行了安全技术交底，个别施工人员未佩戴安全帽，临时用电符合安全技术要求，施工质量符合要求，作业工具及材料堆放不规范。施工进度缓慢（地下顶管受阻）。		
存在问题	1)、施工作业人员部分未佩戴安全帽，违反（安全文明施工制度）。 2)、施工材料私堆乱放，不符合物业方要求。		
整改要求	1)、要求现场专职安全员进行每天进行召开早班会，对安全进行交底、施工过程中进行检查。 2) 严禁施工材料私堆乱放，并及时清理施工垃圾，确保安全文明施工。 3) 要求施工单位负责人对现场所有危险源进行排查。		
检查人	田同有	施工项目部 签收人/日期	 2017.12.3
整改情况	已整改完成 整改负责人:  日期: 2017.12.3		
复查意见	经检查整改合格。 复查人:  日期: 2017.12.3		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

