

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 南京熊猫消费服务业光伏发电 1.54MWp 子项目

编号: GFDZJBM14-020

施工单位	南瑞电力设计有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 12 月 02 日		检查地点	E07 号楼支架安装
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	光伏支架安装: 监理已对楼面安装支架作业人员进行了光伏支架安装技术交底, 施工质量一般, 部分光伏支架横梁连接安装存在螺栓未紧固、松动现象。安装质量方面, 施工人员挑选不严格, 部分横梁、斜梁、前后立柱及斜撑热镀锌不符合要求就进行了安装。部分横梁未进行调整等。			
存在问题	1)、施工作业人员部分未佩戴安全帽, 违反《安全文明施工制度》。 2)、光伏支架镀锌不均匀、漏镀、未进行挑选(已安装)。 3)、电缆桥架材料已吊装至楼面, 影响光伏支架及光伏组件安装, 易出现施工人员搬运光伏组件操作(人员摔倒、组件磕碰)现象。 4)、楼面南北向部分女儿墙偏低, 需进行安全围挡。			
整改要求	1)、要求现场专职安全员进行每天进行召开早班会, 对光伏支架安装进行交底(参照监理光伏支架安装技术交底)、施工过程中进行检查。 2)、对不符合技术规范要求的光伏支架进行撤换、集中存放, 进行退出处理。 3)、要求施工单位负责人对现场所有危险源进行排查。 4)对监理提出的楼面女儿墙偏低情况要进行安全围挡(限期二日整改完成)			
检查人	田同有	施工项目部 签收人/日期		
整改情况	已整改, 镀锌问题已更换 整改负责人: (签名) 日期: 2017.12.3			
复查意见	合格, 镀锌问题已整改到位, 常加检查 复查人: 田同有 日期: 2017.12.13			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

