

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 南京熊猫消费服务业光伏发电 1.54MWp 子项目

编号: GFDZJBM14-026

施工单位	南瑞电力设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 12 月 18 日	检查地点	E02 号楼组件安装
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏支架安装: 监理已对楼面安装支架作业人员就行了光伏组件安装技术交底, 个别光伏组串安装存在波浪型。组件压块垫片扭斜。 组件安装人员较少, 施工进度缓慢。		
存在问题	1)、施工作业人员部分未佩戴安全帽, 违反(安全文明施工制度), 新进场工人。 2)、光伏组件安装过程中, 部分施工人员有铁锤敲击光伏支架进行调节。 3)、光伏组件搬运过程中一人。 4)、部分光伏支架螺栓缺少平垫。		
整改要求	1)、要求现场专职安全员进行每天进行召开早班会, 对光伏支架安装进行交底(参照监理光伏支架安装技术交底)、施工过程中进行检查。 2)、对不符合技术规范要求的光伏支架进行撤换、集中存放, 进行退出处理。 3)、监理部要求总包方立即增加光伏组件安装人员。		
检查人	田同有	施工项目部 签收人/日期	曹大庆 2017.12.18
整改情况	关于存在问题第1-4条已完成整改 整改负责人: 曹大庆 日期 2017.12.18		
复查意见	经检查符合设计要求。 复查人: 田同有 日期 2017.12.23		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建