



GFDZJBM14：监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称：南京熊猫消费服务业光伏发电 1.54MWp 子项目

编号：GFDZJBM14-026

施工单位	南瑞电力设计有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监 理有限公司	检查时间	2017 年 12 月 19 日		检查地点	E07 号楼电缆敷设	检查类型	☐ 巡视 ☒ 专项	
施工及检查 情况简述	楼面电缆敷设： 1：组件连接线（光伏专用线 PV1-F1x4mm ² ）接线。 2：桥架内电缆铺设（组串逆变器-交流汇流箱 ZC-YJV22-0.6/1KV3x16mm ² ，交流 汇流箱-箱变 ZC-YJV22-0.6/1KV3x185mm ² ）。											
存在问题	1、施工作业人员部分未佩戴安全帽，违反（安全文明施工制度）。 2、组件连接线绑扎不规范，通过光伏支架斜梁未进行有效保护。 3、电缆桥架内电缆摆放不规整，且转弯处未做有效防护。 4、通讯线管固定不稳固。 5、不锈钢软管出口处未封堵。											
整改要求	参照 EPC 总承包合同内技术条款进行整改落实。建议与建设单位、设计单位沟通。											
检查人	田同有		施工项目部 签收人/日期	曹大东 2017.12.19								
整改情况	关于存在问题第 1-3 条已完成整改 第 4-5 条后期整改											
整改负责人	曹大东		整改日期	2017.12.19								
复查意见	1-3 问题已整改完成，4-5 条未整改。 复查人：田同有 日期：2017.12.24											

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附加检查纲要。