

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 南京熊猫消费服务业光伏发电 1.54MWp 子项目

编号: GFDZJBM14-027

施工单位	南瑞电力设计有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 12 月 19 日		检查地点	E06 号楼电缆敷设
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	楼面电缆敷设: 1: 组件连接线 (光伏专用线 PV1-F1x4mm ²) 接线。 2: 桥架内电缆铺设 (组串逆变器-交流汇流箱 ZC-YJV22-0.6/1KV3x16mm ² , 交流汇流箱-箱变 ZC-YJV22-0.6/1KV3x185mm ²)。			
存在问题	1、施工作业人员部分未佩戴安全帽, 违反 (安全文明施工制度)。 2、组件连接线绑扎不规范, 通过光伏支架斜梁未进行有效保护。 3、电缆桥架内电缆摆放不规整, 且转弯处未做有效防护。 4、通讯线管固定不稳固。 5、不锈钢软管出口处未封堵。			
整改要求	参照 EPC 总承包合同内技术条款进行整改落实。建议与建设单位、设计单位沟通。			
检查人	田同有	施工项目部 签收人/日期	葛斌 2017.12.19	
整改情况	关于存在问题第 1-3 条已完成整改 第 4-5 条后期整改 整改负责人: 葛斌 日期 2017.12.19			
复查意见	1-3 问题已完成整改。 4-5 未整改。 复查人: 田同有 日期 2017.12.24			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建