

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：南京熊猫电子、南京现代服务业光伏发电项目

编号： GFDZJBM14-003

施工单位	南瑞电力设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.8.23	检查地点	E04 号楼面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	部分支架不符合设计要求。		
存在问题	1: 支架基础支墩方位角度不符合设计要求。 2: 前后立柱不在同一轴线。 3: 部分斜梁角度大于设计正负1度。 4: 部分横梁扭曲变形未调整及更换。 5: 施工中个别施工人员调节支架时用铁器（铁锤）敲击调整。 6: 部分横梁螺栓孔偏小，要求供货厂家到安装现场进行整改。		
整改要求	1. 要求项目施工项目负责人尽快进行自检自查。 2. 对监理提出的以上问题逐一落实，专人负责。 3. 对整改时间尽快落实。 4. 调整整改完成后报监理方验收。 5. 调节光伏支架时避免使用铁器（铁锤），以免镀锌脱落。		
检查人	田同有	施工项目部 签收人/日期	田同有 2017.8.23
整改情况	1-3条 9月30前开始整改。 4-6条 已整改到位。 整改负责人：吕皓 日期 2017.8.23		
复查意见	2017.9.30. 初步验收合格进行验收。 复查人：田同有 日期 2017.8.23		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

