

,GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 南京熊猫消费服务业光伏发电 1.54MWp 子项目

编号: GFDZJBM14-031

施工单位	南瑞电力设计有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 12 月 26 日		检查地点	E07、E05 号楼电缆桥架敷设
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	楼面电缆敷设: 监理人员对 E05、E07 号楼面电缆桥架及电缆敷设就行了检查。施工人员偏少,施工进度严重滞后。施工质量一般。安全可控。			
存在问题	1: 桥架内电缆铺设(组串逆变器-交流汇流箱 ZC-YJV22-0.6/1KV3x16mm ² ,交流汇流箱-箱变 ZC-YJV22-0.6/1KV3x185mm ²),未敷设电缆桥架。 2: 电缆桥架内拐角处电缆敷设未做保护。 3: 金属软管至桥架内未做防火封堵。 4: 视频监控线未按图纸敷设。			
整改要求	严格按图纸施工			
检查人	田同有	施工项目部 签收人/日期	 2017.12.28	
整改情况	2011号已完成1.3.4号.有2号正在整改中 整改负责人:  日期: 2018.1.11			
复查意见	经监理检查,存在问题: 2号未整改完成 其余问题已整改完成 复查人: 田同有 日期: 2018.1.11			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建