

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 南京熊猫现代服务业光伏发电 1.54MWp 子项目

编号: GFDZJBM14-034

施工单位	江苏省江建集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 1 月 21 日		检查地点	E01-E07 号楼面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	楼面光伏组件防雷接地, 经监理项目部检查, 光伏组件接地连接 (采用 $1 \times 6 \text{mm}^2$ 铜线)、光伏支架横梁与接地扁铁连接 (采用 $1 \times 16 \text{mm}^2$ 铜线)、接地镀锌扁铁 (采用 $50 \times 5 \text{mm}^2$) 与楼面原楼面主防雷接地网连接基本满足技术规范要求。			
存在问题	1、组件与支架上横梁连接点应在横梁的下方, 以免雨水淋湿, 容易产生铜锈, 导电性能减弱 (施工布置图未有说明)。 2、逆变器、汇流箱内电缆线接地线未连接固定。 3、接地镀锌扁铁方法处理不到位, 未做二次喷漆。 4、部分接地镀锌扁铁有水泥残留物。			
整改要求	按建设方技术部技术条款与施工布置图进行整改。整改完成后, 报监理项目部进行验收。			
检查人			施工项目部 签收人/日期	郭元 2018.1.21
整改情况	①平面图未说明具体位置, 2.3.4 已整改完毕 整改负责人: (郭元) 日期 1.21			
复查意见	被监理单位复查问题第一条未整改 (经现场确认) 第二、三、四条问题整改完成 复查人: 周国存 日期 2018.1.22			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建