

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：南京熊猫电子、南京现代服务业光伏发电项目

编号：GFDZJBM14-006

施工单位	南瑞电力设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.9.17	检查地点	E02 号楼面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	部分组件不符合设计要求、具体问题如下：		
存在问题	1：组件与组件之间间距过大（6cm）或过小（1cm）。 2：部分组串存在波浪形，不符合设计要求（组串与组串间高低应不大于 2mm）。 3：过道两边组串前后不整齐。 4：组件运输过程中一人搬运，存在组件损坏隐患。		
整改要求	1、要求项目施工项目负责人尽快进行自检自查。 2、对监理提出的以上问题逐一落实，专人负责。 3、对整改时间尽快落实。 4、调整整改完成后报监理方验收。 5、组件运输过程中保证两人搬运。		
检查人	田同有	施工项目部 签收人/日期	胡健 9.17
整改情况	20日已整改完毕，烦请业主及监理验收。 整改负责人：吕好 日期 9.20		
复查意见	初步未整改，须待安装完成后再次报验。 复查人：田同有 日期 2017.9.24		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

